



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

ที่ นม ๙๒๕๐๑/๓๓

วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานสรุปผลตามแผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

ตามที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ ประกอบกับได้ประกาศใช้แผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ นั้น

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด จึงขอรายงานสรุปผลตามแผนการดำเนินงานตาม
ภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อาษา

(นางสาวอรษา เชื้อจันทิก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.โป่งแดง

(นายอำพล โทษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

ความเห็นนายก อบต.โป่งแดง

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

(นายเรียง ใจสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

แผนการดำเนินงานตามภารกิจและผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (รอบ 6 เดือน)

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2569	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2569	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มีนาคม 2569
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านจู้ปแจง-บริเวณเชื่อมต่อถนนวงแหวนบ้าน โกรกกระหาด	กองช่าง	500,000.00	499,830.00	0.00	499,830.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
2	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองกระสา-หนองแวง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านน้ำ ฉ่ำ	กองช่าง	1,000,000.00	173,150.00	0.00	173,150.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
3	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ข้างคาร์แคร์ ช่วงปากทาง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฉ่ำ	กองช่าง	600,000.00	85,949.00	0.00	85,949.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
4	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนายอู๋ย บุญรับ (ข้างโรงเรียนบ้านโนน) หมู่ที่ 2 บ้านโนน	กองช่าง	500,000.00	198,131.00	0.00	198,131.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
5	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการถมดินบ่อขยะป่าช้า หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฉ่ำ	กองช่าง	400,000.00	242,569.00	0.00	242,569.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
6	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองม่วง-โกรกกระหาด(ซอยบ้านผู้ใหญ่) หมู่ที่ 5	กองช่าง	1,000,000.00	497,668.00	0.00	497,668.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
7	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค ทอง-หนองรัง ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านโป่งบูรพา	กองช่าง	2,186,500.00	497,668.00	0.00	497,668.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
8	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย แยกคลองซอยชลประทานเชื่อมถนน รพช.	กองช่าง	800,000.00	497,978.00	0.00	497,978.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2569	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2569	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มีนาคม 2569
9	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตา เนย หมู่ที่ 7 บ้านโป่งสุริยา	กองช่าง	600,000.00	499,277.00	0.00	499,277.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
10	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก สายหน้าบ้านตาดอิน-ยายประยงค์ หมู่ที่ 8 บ้านน้ำ ฉ่ำสายชล	กองช่าง	310,000.00	179,357.00	0.00	179,357.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
11	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา ตาหอม-บ้านเดี่ยว หมู่ที่ 8 บ้านน้ำฉ่ำสายชล	กองช่าง	221,983.00	221,983.00	0.00	221,983.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
12	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวน ผู้ใหญ่ชั้น-บายพาส หมู่ที่ 8 บ้านน้ำฉ่ำสายชล	กองช่าง	3,746,400.00	103,665.00	0.00	103,665.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
13	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองไผ่ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแดง	กองช่าง	12,000,000.00	498,182.00	0.00	498,182.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
14	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการติดตั้งท่อกระจายน้ำ บริเวณศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแดง	กองช่าง	200,000.00	121,583.00	0.00	121,583.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
15	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โนนตาล (ขอนตาคำ) หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแดง	กองช่าง	4,000,000.00	204,932.00	0.00	204,932.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
16	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแดง	กองช่าง	300,000.00	178,698.00	0.00	178,698.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
17	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายกลางบ้าน-สะพาน หมู่ที่ 2 บ้าน โนน	กองช่าง	500,000.00	499,380.00	0.00	499,380.00	0	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2569	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2569	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มีนาคม 2569
18	ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	มิ.ย. - ส.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ
19	ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	500,000.00	500,000.00	195,497.20	304,502.80	39.10	พ.ย. 68 - ก.พ.69	ดำเนินการแล้ว
20	ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ	ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและรักษาที่สาธารณประโยชน์	สำนักปลัด	100,000.00	50,000.00	0.00	99,680.00	0.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการอบรมจิตอาสาตำบลโป่งแดง	กองการศึกษาฯ	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
22	ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการดำเนินการตามโครงการอันเป็นแนวนโยบายรัฐบาล	สำนักปลัด		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
23	ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันแก่เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต.โป่งแดง ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด	50,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	เม.ย. - ส.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ
24	ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของอบต.โป่งแดง	สำนักปลัด	250,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	เม.ย. - ก.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ
25	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำอ่าสามัคคี (สพฐ)	กองการศึกษาฯ	800,000.00	576,000.00	274,800.00	301,200.00	47.71	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน (สพฐ.)	กองการศึกษาฯ	400,000.00	297,000.00	121,500.00	175,500.00	40.91	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด (สพฐ.)	กองการศึกษาฯ	400,000.00	216,000.00	61,200.00	154,800.00	28.33	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2569	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2569	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มีนาคม 2569
28	ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา	โครงการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมสุขภาพ อนามัยใน ศพต. อบต.โป่งแดง	กองการศึกษาฯ	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	มิ.ย. - ส.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ
29	ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	90,000.00	450,000.00	56,340.00	393,660.00	12.52	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	กองการศึกษาฯ	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	100.00	ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว
31	ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา	เก้าอี้ทำงาน พร้อมพนักพิง	กองการศึกษาฯ	5,000.00	5,000.00	4,990.00	10.00	99.80	ก.พ. 69	ดำเนินการแล้ว
32	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	กองการศึกษาฯ	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	มิ.ย. - ก.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ
33	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	สำนักปลัด	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	มิ.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
34	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	สำนักปลัด	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ก.ค.69	ยังไม่ดำเนินการ
35	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริ ภักดิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	สำนักปลัด	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ส.ค.69	ยังไม่ดำเนินการ
36	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราช สมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวัน พ่อแห่งชาติ	สำนักปลัด	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ธ.ค.68	ดำเนินการแล้ว/ไม่ใช่ งบประมาณ
37	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	สำนักปลัด	50,000.00	5,000.00	1,936.00	3,064.00	38.72	ต.ค.68	ดำเนินการแล้ว

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2569	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2569	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มีนาคม 2569
38	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	สำนักปลัด	100,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	พ.ค. - มิ.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ
39	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดกิจกรรมออกพรรษา	กองการศึกษาฯ	50,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	ต.ค. 68	ดำเนินการแล้ว
40	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษาฯ	50,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	พ.ย. 68	ดำเนินการแล้ว/ไม่ใช้งบประมาณ
41	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษาฯ	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	เม.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ
42	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	กองการศึกษาฯ	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ก.ค 69	ยังไม่ดำเนินการ
43	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	11,500,000.00	10,600,000.00	4,129,400.00	6,470,600.00	38.96	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
44	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	2,086,800.00	2,200,000.00	824,600.00	1,375,400.00	37.48	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
45	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
46	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลโป่งแดง	สำนักปลัด	200,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	ก.ค. - ส.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ
47	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโป่งแดง	สำนักปลัด	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	ก.ค. - ส.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ
48	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	สำนักปลัด	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	ก.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2569	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2569	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มีนาคม 2569
49	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ	สำนักปลัด	300,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
50	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและอัคคีภัย	สำนักปลัด	100,000.00	40,000.00	34,576.00	5,424.00	86.44	มี.ค.69	ดำเนินการแล้ว
51	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ตำบลโป่งแดง	สำนักปลัด	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	พ.ค. - ส.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ
52	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	สำนักปลัด	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	เม.ย. - มิ.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ
53	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
54	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว	สำนักปลัด	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
55	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	สำนักปลัด	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
56	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	50,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	พ.ค. - มิ.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ
57	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบลโป่งแดง	สำนักปลัด	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	พ.ค. - ก.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ
58	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	50,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ม.ค.69	ดำเนินการแล้ว/ไม่ใช้งบประมาณ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2569	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2569	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน 31 มีนาคม 2569
59	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษาฯ	150,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	ธ.ค. 68	ยังไม่ดำเนินการ
60	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการจัดส่งนักกีฬาแข่งขัน	กองการศึกษาฯ	20,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
61	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ	สำนักปลัด	400,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	ก.ค. - ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
62	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ	โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	มิ.ย. - ส.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ
63	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	สำนักปลัด	100,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	มิ.ย. - ก.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ
64	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไขพื้นที่สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักปลัด	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	เม.ย. - มิ.ย. 69	ยังไม่ดำเนินการ
65	ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดผักตบชวา	สำนักปลัด	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	พ.ค. - ก.ค. 69	ยังไม่ดำเนินการ

ผู้รายงาน

อ.รชช

(นางสาวอรชช เชื้อจันทิก)

หัวหน้าสำนักปลัด